

## اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

GIS

راههای اصلی در حال احداث

ردیف	شهرستان	عنوان	طول کل (کیلومتر)	طول در حال ساخت (کیلومتر)	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	پیشرفت فیزیکی	مبلغ مورد نیاز جهت تکمیل (میلیون ریال)
۱	اردل	گورمیزه	۱۵	۱۵	۲۳,۲۳۶	۹۰	۵۵۰,۰۰۰
		تونل گورمیزه	۲	۰.۳۵	۴۳,۸۸۴	۴۰	
۲	سامان	شوراب- ایلبگی	۷	۲	۱۵,۱۷۶	۸۰	۲۰,۰۰۰
۳	شهرکرد	کمربندی شمالی شهرکرد	۱۵	۵	مشارکتی با شهرداری	۳۰	۲۵۰,۰۰۰
		کمربندی جنوبی شهرکرد	۱۱	۶	مشارکتی با شهرداری	۶۵	
۴	فارسان	فارسان-دشتک	۲۸	۴	۳۹,۴۹۷	۷۵	۵۰۰,۰۰۰
		تونل دشتک	۱.۵۵	۱.۵۵	۱۳۴,۰۴۴	۶۰	
۵	کیار	تونل زره و راههای طرفین	۱۵	۱.۵	۴۹,۸۷۶	۴۰	۵۰۰,۰۰۰
		ورودی شلمزار	۱	۱	۱۹,۵۰۵	۷۵	۲۰,۰۰۰
		جمع	۷۰	۱۴	۳۲۵,۲۱۸	۷۵	۱,۸۴۰,۰۰۰

ماخذ : اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات